N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA DETEKCIJE PROVALE i NADZORA USLOVA OKOLINE.

Objekat: OGF Verušić

Železnička stanica Naumovićevo

Dana 13.11.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema detekcije provale, čija je funkcionalna celina sistem za nadzor uslova okoline u rek ormanima.

Izvršena je funkcionalna proba sistema i aktivirani su svi detektori (3 detektora pokreta, 1 detektora loma stakla, detektori promene temperature i detektori vlage u rek ormanima). Sva aktiviranja uspešno registrovana od strane centrale i aktivirane su izvršne funkcije sistema (jedna spoljašnja sirena). Za upravljanje sistemom se koriste 3 tastature. Sva oprema je postavljena prema PZI dokumentu.

Zaključak: Sistem detekcije provale i nadzora uslova okoline je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,
LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL. INŽ. EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.